

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

| Clave | Proyecto | | | Monto del recurso presupuestario | | | | | | | | Avance físico | | | |
|--------------------|---|--------|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------|---|
| | Nombre | Número | Ciclo del Recurso | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Reintegro | Observación | Unidad de Medida | Acumulado | Avance (%) | Observaciones |
| GRO161602006877225 | Rehabilitación de Bordo y Línea de Conducción de Agua Potable | 118212 | 2017 | \$ 95,000.00 | \$ 70,342.42 | \$ 70,342.42 | \$ 70,342.42 | \$ 70,342.42 | \$ 70,342.42 | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.43 | 43.35% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200692735 | Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Principal de la Colonia de Construcción de Drenaje | 116623 | 2017 | \$ 2,864,787.93 | \$ 2,743,779.46 | \$ 2,743,779.46 | \$ 2,743,779.46 | \$ 2,743,779.46 | \$ 2,743,779.46 | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.50 | 50.00% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200698152 | Sanitario en la Calle Prolongación Nicolás | 94535 | 2017 | \$ 1,314,841.73 | \$ 849,262.04 | \$ 849,262.04 | \$ 849,262.04 | \$ 849,262.04 | \$ 849,262.04 | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.70 | 69.81% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200698153 | Construcción de Módulo de Baños en la Escuela Primaria Viriente Guerrero | 117954 | 2017 | \$ 900,000.00 | \$ 528,916.67 | \$ 595,332.47 | \$ 595,332.47 | \$ 528,916.67 | \$ 528,916.67 | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.33 | 33.33% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200709156 | Subcontratación de Servicios con Terceros | 98366 | 2017 | \$ 3,318,754.21 | \$ 1,382,970.82 | \$ 1,382,970.82 | \$ 1,382,970.82 | \$ 1,382,970.82 | \$ 1,382,970.82 | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.52 | 51.81% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200709157 | Construcción de Comedor Comunitario Rural Puente Camuzano | 94754 | 2017 | \$ 1,359,845.97 | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.33 | 33.42% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200709158 | Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Nicolás Bravo | 94496 | 2017 | \$ 103,038.58 | \$ 103,038.58 | \$ 103,038.58 | \$ 103,038.58 | \$ 103,038.58 | \$ 103,038.58 | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.27 | 27.47% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200709161 | Construcción de Módulo de Baños en la Escuela Primaria Venustiano | 97643 | 2017 | \$ 341,528.74 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | Metros Cuadrados | 1.00 | 100.00% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200714468 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la Calle Chavarrieta Hasta | 116106 | 2017 | \$ 10,014,762.89 | \$ 3,196,630.06 | \$ 3,196,630.06 | \$ 3,196,630.06 | \$ 3,196,630.06 | \$ 3,196,630.06 | \$ - | | Metros Cuadrados | 1.00 | 100.00% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200714469 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario Av del Estudiante Frente a la | 94454 | 2017 | \$ 1,288,729.69 | \$ 796,188.76 | \$ 796,188.76 | \$ 796,188.76 | \$ 796,188.76 | \$ 796,188.76 | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.29 | 29.42% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200714476 | Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua de 100 m ³ y línea de rehabilitación de Aulas | 118461 | 2017 | \$ 1,300,000.00 | \$ 868,912.20 | \$ 868,912.20 | \$ 868,912.20 | \$ 868,912.20 | \$ 868,912.20 | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.31 | 31.12% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200719808 | Existentes y Baños en la Escuela Primaria Justo | 116860 | 2017 | \$ 1,000.00 | \$ 245.92 | \$ 245.92 | \$ 245.92 | \$ 245.92 | \$ 245.92 | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.69 | 68.81% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200719809 | Construcción de Módulo de Baños en el Jardín de Niños Itzcoatl Clave | 97513 | 2017 | \$ 980,000.00 | \$ 258,898.00 | \$ 258,898.00 | \$ 258,898.00 | \$ 258,898.00 | \$ 258,898.00 | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.67 | 66.76% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200770551 | Rehabilitación de Equipo de Bombeo Eléctrico y Mecánico Obsolete | 170477 | 2017 | \$ 80,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.69 | 68.60% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200770561 | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Arcuitlan | 355066 | 2017 | \$ 1,200,000.00 | \$ 657,727.00 | \$ 657,727.00 | \$ 657,727.00 | \$ 657,727.00 | \$ 657,727.00 | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.44 | 44.14% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200770564 | Construcción de Clínica de Salud primer Nivel | 354214 | 2017 | \$ 359,605.17 | \$ 359,260.34 | \$ 359,605.17 | \$ 359,605.17 | \$ 359,260.34 | \$ 359,260.34 | \$ - | | Metros Cuadrados | 0.50 | 50.00% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO16160200861364 | Huertos Comunitarios | 69896 | 2017 | \$ 15,639,520.00 | \$ 15,639,520.00 | \$ 15,639,520.00 | \$ 15,639,520.00 | \$ 15,639,520.00 | \$ 15,639,520.00 | \$ - | | Servicio | 0.39 | 38.86% | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |